



POLITECNICO MILANO 1863

Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile - Architettura
Anno Accademico 2020-2021



Coppito
REbirth

UNA NUOVA SCUOLA PER COPPITO
95 giorni per implementare un edificio scolastico provvisorio
e trasformarlo da temporaneo a permanente

ALLEGATI

AUTORI

Camilla Bartoli	873560
Sara Basci	866248
Simone Cretti	880795

RELATORE

Prof. Arch. Roberto Francieri

CORRELATORI

Ph.D Ing. Marco Carlo Rampini
Ph.D Ing. Elena Seghezzi

A COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	1
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO					
N.	CODICE									
D.ES T.PA V	1	demolizione pavimentazione in clacestruzzo esterno DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI massi massetti e sottofondi non armati di altezza da 10,1 a 20 cm Pavimento:esterno MUSP:900935 (32,391153094272) Pavimento:esterno MUSP:728149 (65,179200000001) Totale m²	32.39	17.42	1'699.67					
			65.18							
			97.57							
			Totale demolizione pavimentazione in clacestruzzo esterno Euro							
D.ES T.RA C	2	demolizione pluviali RIMOZIONE DI DISCENDENTI E CANALI DI GRONDA IN LAMIERA O PVC Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc Pluviale MUSP:Pluviale:271934 1 * 4 Pluviale MUSP:Pluviale:269909 1 * 4 Pluviale MUSP:Pluviale:269877 1 * 4 Pluviale MUSP:Pluviale:263645 1 * 4 Pluviale MUSP:Pluviale:272716 1 * 4 Pluviale MUSP:Pluviale:270750 1 * 4 Pluviale MUSP:Pluviale:272475 1 * 4 Totale m	4.0000	5.50	154.00					
			4.0000							
			4.0000							
			4.0000							
			4.0000							
			4.0000							
			4.0000							
			4.0000							
			4.0000							
			28.0000							
3	E.01.170.20 E.01.170.20.a	SOLA RIMOZIONE DI TUBAZIONI VARIE, COMPRESSE OPERE MURARIE DI DEMOLIZIONE: Rimozione di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile 40 Totale m	40.0000	4.03	161.20					
			40.0000							
		Totale demolizione pluviali Euro			315.20					
D.IN T.CH I	4	demolizione delle chiusure in sandwich OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI Rimozione di strati isolanti, compreso il trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Muro di base:chiusura esterna:243199 2 * ((3,4)) * ((3,505)) Muro di base:chiusura esterna:242969 2 * ((3,4)) * ((3,505)) Muro di base:chiusura esterna:242868 2 * ((18,3)) * ((3,505)) demolizioni chiusura per 15 portefinestre 2 * 1 * 21 demolizione chiusura per apertura finestra 2 * (1,4) * (1,4) Totale m²	23.87	1.78	395.39					
			23.87							
			128.47							
			42.00							
			3.92							
			222.13							
			5			E.01.60.60 E.01.60.60.a	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA IN CARTONGESSO Rimozione di tramezzature in cartongesso Muro di base:chiusura esterna:243199 2 * ((3,4)) * ((3,505)) Muro di base:chiusura esterna:242969 2 * ((3,4)) * ((3,505)) Muro di base:chiusura esterna:242868 2 * ((18,3)) * ((3,505)) demolizioni chiusura per 15 portefinestre 2 * 1 * 21 demolizione chiusura per apertura finestra 2 * (1,4) * (1,4) Totale m²	23.87	7.67	1'703.74
								23.87		
								128.47		
								42.00		
3.92										
222.13										
6	R.02.035.010 R.02.035.010.b.CAM	RECUPERO SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO Rimozione di opere in ferro completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di								
A RIPORTARE					4'114.00					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO qualsiasi dimensione e spessore e ... e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari baraccatura portico frontale 1'727.704 baraccatura portico laterale 691.08 baraccatura per portefinestre 15.5 * 18			4'114.00
		Totale kg	279.00		
		Totale kg	2'697.78	0.55	1'483.78
		Totale demolizione delle chiusure in sandwich Euro demolizione controsoffitto in sandwich			3'582.91
D.IN T.CO N	E.01.120.10	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI IN GENERE, SIA ORIZZONTALI CHE CENTINATI, COMPLETI DI STRUTTURA PORTANTE			
	E.01.120.10.b	per controsoffitti in lastre di gesso			
		Controsoffitto composto:controsoffitto sandwich:257540 (729,445799999968)	729.45		
		Controsoffitto composto:controsoffitto sandwich:720413 (64,2912)	64.29		
		Totale m²	793.74	5.50	4'365.57
		Totale demolizione controsoffitto in sandwich Euro demolizione dei divisori in sandwich			4'365.57
D.IN T.DI V	E.01.60.30	DEMOLIZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE, ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE FINO AD UNA TESTA, ESEGUITA TOTALMENTE A MANO			
	E.01.60.30.b	muratura in mattoni forati			
		Muro di base:Sandwich interno:222702 (18,5765)	18.58		
		Muro di base:Sandwich interno:222766 (24,780349999998)	24.78		
		Muro di base:Sandwich interno:243680 (20,22385)	20.22		
		Muro di base:Sandwich interno:222762 (18,927)	18.93		
		Muro di base:Sandwich interno:243585 (22,716)	22.72		
		Muro di base:Sandwich interno:244110 (18,226)	18.23		
		Muro di base:Sandwich interno:222758 (4,206)	4.21		
		Muro di base:Sandwich interno:243517 (12,2675)	12.27		
		Muro di base:Sandwich interno:222782 (24,780349999998)	24.78		
		Muro di base:Sandwich interno:244066 (4,5565)	4.56		
		Muro di base:Sandwich interno:222959 (20,574349999998)	20.57		
		Muro di base:Sandwich interno:222754 (7,9285)	7.93		
		Muro di base:Sandwich interno:222778 (18,927)	18.93		
		Muro di base:Sandwich interno:243416 (12,2675)	12.27		
		Muro di base:Sandwich interno:243981 (4,206)	4.21		
		Muro di base:Sandwich interno:222750 (3,8555)	3.86		
		Muro di base:Sandwich interno:222774 (3,4385)	3.44		
		Muro di base:Sandwich interno:243870 (7,9285)	7.93		
		Muro di base:Sandwich interno:222770 (4,5565)	4.56		
		Muro di base:Sandwich interno:243790 (18,5765)	18.58		
		Muro di base:Sandwich interno:222795 (19,2775)	19.28		
		Muro di base:Sandwich interno:222837 (3,4385)	3.44		
		Muro di base:Sandwich interno:242195 (11,0093)	11.01		
		Muro di base:Sandwich interno:222791 (25,130849999998)	25.13		
		Muro di base:Sandwich interno:222833 (43,462)	43.46		
		Muro di base:Sandwich interno:222829 (4,5565)	4.56		
		Muro di base:Sandwich interno:242743 (18,5765)	18.58		
		Muro di base:Sandwich interno:222825 (25,130849999998)	25.13		
		Muro di base:Sandwich interno:242642 (3,8555)	3.86		
		Muro di base:Sandwich interno:242447 (18,226)	18.23		
		Muro di base:Sandwich interno:222821 (4,419)	4.42		
		Muro di base:Sandwich interno:222803 (13,6695)	13.67		
		Muro di base:Sandwich interno:222817 (24,437849999998)	24.44		
		A RIPORTARE			9'963.35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			9'963.35
		Muro di base:Sandwich interno:242360 (7,578)	7.58		
		Muro di base:Sandwich interno:222799 (4,419)	4.42		
		Muro di base:Sandwich interno:243122 (11,5665)	11.57		
		Muro di base:Sandwich interno:242284 (20,58075)	20.58		
		Totale m²	530.92	8.73	4'634.93
		Totale demolizione dei divisori in sandwich Euro demolizioni infissi esterni			4'634.93
D.IN T.FI N	E.01.150.20	SMONTAGGIO DI AVVOLGIBILI IN LEGNO O PVC			
	E.01.150.20.a	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti.ere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244966 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245714 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244936 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245086 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244865 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245083 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245077 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245036 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245073 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245006 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244976 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245759 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244946 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245567 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244891 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245084 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245081 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245074 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245016 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244986 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245868 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:222358 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244956 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245685 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		A RIPORTARE			14'598.28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			14'598.28
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:733386 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244926 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245085 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245082 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245076 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245026 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245072 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244996 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245937 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Totale m²	64.68	18.33	1'185.58
10	E.01.160.20	RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.			
	E.01.160.20.a	SMONTAGGIO DI INFISSI IN FERRO O ALLUMINIO, CALCOLATO SULLA SUPERFICIE MASSIMA MISURATA ALL'ESTERNO DEL CONTROTELAIO			
		Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controltaio inclus.....so l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140x250:247379 ((1,4)) * (2,5)	3.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244966 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245714 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244936 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245086 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:190x250:246905 ((1,9)) * (2,5)	4.75		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244865 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245083 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:276345 ((1,4)) * ((0,7))	0.98		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245077 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245036 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:734433 ((1,4)) * ((0,7))	0.98		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245073 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245006 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:190x250:247480 ((1,9)) * (2,5)	4.75		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244976 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245759 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244946 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245567 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		A RIPIORTARE			15'783.86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			15'783.86
		(1,4)			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:190x250:247181 ((1,9)) * (2,5)	4.75		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244891 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245084 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:275823 ((1,4)) * ((0,7))	0.98		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245081 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245074 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245016 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244986 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245868 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:222358 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244956 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245685 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:190x250:247255 ((1,9)) * (2,5)	4.75		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:733386 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244926 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245085 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245082 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:276335 ((1,4)) * ((0,7))	0.98		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245076 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245026 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245072 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244996 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245937 ((1,4)) * (1,4)	1.96		
		Totale m²	91.10	15.13	1'378.34
		Totale demolizioni infissi esterni Euro			2'563.92
		demolizioni impianti idraulico ed elettrico			
		RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI			
		Rimozione di apparecchi igienico sanitari			
		WC con vaschetta di sciacquone (1):540x360 mm:258700 1	1.0000		
		WC con vaschetta di sciacquone (1):540x360 mm:261650 1	1.0000		
		WC con vaschetta di sciacquone (1):540x360 mm:258727 1	1.0000		
		Lavandino bagno - Con colonna:Lavandino bagno - Con colonna:261354 1	1.0000		
		WC con vaschetta di sciacquone (1):540x360 mm:258684 1	1.0000		
		Lavandino bagno - Con colonna:Lavandino bagno - Con colonna:261514 1	1.0000		
		WC con vaschetta di sciacquone (1):540x360 mm:258725 1	1.0000		
		A RIPIORTARE			17'162.20
D.IN T.IM P	E.01.170.10 E.01.170.10.a				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			17'162.20
		Lavandino bagno - Con colonna:Lavandino bagno - Con colonna:261204 1	1.0000		
		Lavandino bagno - Con colonna:Lavandino bagno - Con colonna:261512 1	1.0000		
		WC con vaschetta di sciacquone (1):540x360 mm:258756 1	1.0000		
		Lavandino bagno - Con colonna:Lavandino bagno - Con colonna:261363 1	1.0000		
		Lavandino bagno - Con colonna:Lavandino bagno - Con colonna:261515 1	1.0000		
		WC con vaschetta di sciacquone (1):540x360 mm:258692 1	1.0000		
		WC con vaschetta di sciacquone (1):540x360 mm:258726 1	1.0000		
		WC con vaschetta di sciacquone (1):540x360 mm:258481 1	1.0000		
		Lavandino bagno - Con colonna:Lavandino bagno - Con colonna:261092 1	1.0000		
		Lavandino bagno - Con colonna:Lavandino bagno - Con colonna:261288 1	1.0000		
		WC con vaschetta di sciacquone (1):540x360 mm:258724 1	1.0000		
		Lavandino bagno - Con colonna:Lavandino bagno - Con colonna:261513 1	1.0000		
		Lavandino bagno - Con colonna:Lavandino bagno - Con colonna:261516 1	1.0000		
		Totale cad	20.0000	26.85	537.00
12	E.01.180.10 E.01.180.10.a	RIMOZIONE DI CALDAIA MURALE Rimozione di caldaia murale 2	2.0000		
		Totale cad	2.0000	50.37	100.74
13	E.01.180.30 E.01.180.30.c	RIMOZIONE DI RADIATORI IN GHISA E FERRO da 13 a 20 elementi, per radiatore			
		Calorifero:100 cm:403258 1	1.0000		
		Calorifero:100 cm:403342 1	1.0000		
		Calorifero:100 cm:403394 1	1.0000		
		Calorifero:100 cm:403450 1	1.0000		
		Calorifero:100 cm:403818 1	1.0000		
		Calorifero:100 cm:403010 1	1.0000		
		Calorifero:100 cm:392373 1	1.0000		
		Calorifero:100 cm:403027 1	1.0000		
		Calorifero:100 cm:403099 1	1.0000		
		Calorifero:100 cm:403312 1	1.0000		
		Calorifero:100 cm:403363 1	1.0000		
		Calorifero:100 cm:403395 1	1.0000		
		Calorifero:100 cm:403564 1	1.0000		
		Calorifero:100 cm:403865 1	1.0000		
		Calorifero:100 cm:403011 1	1.0000		
		Calorifero:100 cm:403072 1	1.0000		
		Calorifero:100 cm:403177 1	1.0000		
		Calorifero:100 cm:403341 1	1.0000		
		Calorifero:100 cm:403393 1	1.0000		
		Calorifero:100 cm:394218 1	1.0000		
		Calorifero:100 cm:403396 1	1.0000		
		Calorifero:100 cm:403730 1	1.0000		
		Calorifero:100 cm:403989 1	1.0000		
		Calorifero:100 cm:403026 1	1.0000		
		Calorifero:100 cm:403073 1	1.0000		
		Totale cad	25.0000	23.64	591.00
		Totale demolizioni impianti idraulico ed elettrico Euro demolizione pavimentazione flottante interna			1'228.74
D.IN T.PA V	02.P02.A36	Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le lastre di pietra di pezzatura superiore a m² 0,30, compreso il relativo letto di posa: eseguita con martello demolitore			
14	02.P02.A36.020	Pavimento:pavimento galleggiante:261520 (718,688999999973)	718.689		
		Totale m²	718.689	10.65	7'654.04
		A RIPORTARE			26'044.98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			26'044.98
15	E.01.100.220 E.01.100.220.a	RIMOZIONE DI BATTISCOPA, CORNICI O MANTOVANE IN LEGNO Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli in materiale quale: linoleum, gomma o pvc, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto a discarica controllata.			
		Muro di base:Sandwich interno:243416 2 * ((3,5))			7.0000
		Muro di base:Sandwich interno:222795 2 * ((7,1))			14.2000
		Muro di base:Sandwich interno:222762 2 * ((5,4))			10.8000
		Muro di base:Sandwich interno:222837 2 * ((1,7))			3.4000
		Muro di base:Sandwich interno:243981 2 * ((1,2))			2.4000
		Muro di base:Sandwich interno:242195 2 * ((3,86))			7.7200
		Muro di base:Sandwich interno:222791 2 * ((7,169999999999))			14.3400
		Muro di base:Sandwich interno:222758 2 * ((1,2))			2.4000
		Muro di base:Sandwich interno:222833 2 * ((12,4))			24.8000
		Muro di base:Sandwich interno:243870 2 * ((3,7))			7.4000
		Muro di base:Sandwich interno:222702 2 * ((5,3))			10.6000
		Muro di base:Sandwich interno:222782 2 * ((7,069999999999))			14.1400
		Muro di base:Sandwich interno:222754 2 * ((3,7))			7.4000
		Muro di base:Sandwich interno:222829 2 * ((1,3))			2.6000
		Muro di base:Sandwich interno:242743 2 * ((5,3))			10.6000
		Muro di base:Sandwich interno:243790 2 * ((5,3))			10.6000
		Muro di base:Sandwich interno:222959 2 * ((5,869999999999))			11.7400
		Muro di base:Sandwich interno:222778 2 * ((5,4))			10.8000
		Muro di base:Sandwich interno:222750 2 * ((1,1))			2.2000
		Muro di base:Sandwich interno:222825 2 * ((7,169999999999))			14.3400
		Muro di base:Sandwich interno:242642 2 * ((1,1))			2.2000
		Muro di base:Sandwich interno:243680 2 * ((5,77))			11.5400
		Muro di base:Sandwich interno:222774 2 * ((1,7))			3.4000
		Muro di base:Sandwich interno:222821 2 * ((1,8))			3.6000
		Muro di base:Sandwich interno:242447 2 * ((5,2))			10.4000
		Muro di base:Sandwich interno:243585 2 * ((7,2))			14.4000
		Muro di base:Sandwich interno:222803 2 * ((3,9))			7.8000
		Muro di base:Sandwich interno:222770 2 * ((1,3))			2.6000
		Muro di base:Sandwich interno:244110 2 * ((5,2))			10.4000
		Muro di base:Sandwich interno:222817 2 * ((7,069999999999))			14.1400
		Muro di base:Sandwich interno:242360 2 * ((3,6))			7.2000
		Muro di base:Sandwich interno:243517 2 * ((3,5))			7.0000
		Muro di base:Sandwich interno:222799 2 * ((1,8))			3.6000
		Muro di base:Sandwich interno:222766 2 * ((7,069999999999))			14.1400
		Muro di base:Sandwich interno:243122 2 * ((3,3))			6.6000
		Muro di base:Sandwich interno:244066 2 * ((1,3))			2.6000
		Muro di base:Sandwich interno:242284 2 * ((5,95))			11.9000
		Totale m	323.0000	0.81	261.63
		Totale demolizione pavimentazione flottante interna Euro demolizione serramenti interni			7'915.67
D.IN T.PO R	E.01.160.30	RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC. SMONTAGGIO DI PORTE O CANCELLI IN PROFILATO DI FERRO O DI ALLUMINIO CALCOLATO SULLA SUPERFICIE MASSIMA MISURATA ALL'ESTERNO DEL CONTROTELAIO			
16	E.01.160.30.a	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno.....so l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m			
		Porta Una Anta:80:257357 ((0,8)) * ((2,1))			1.68
		DIERRE_SPLIT_REI_120:ANTINCENDIO 120:244225 ((0,9)) * ((2,1))			1.89
		A RIPORTARE			26'306.61

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			26'306.61
		DIERRE_SPLIT_REI_120:ANTINCENDIO 120:240126 ((0,9)) * ((2,1))	1.89		
		Porta Una Anta:80:257400 ((0,8)) * ((2,1))	1.68		
		DIERRE_SPLIT_REI_120:ANTINCENDIO 120:246378 ((0,9)) * ((2,1))	1.89		
		DIERRE_SPLIT_REI_120:ANTINCENDIO 80:241939 ((0,8)) * ((2,1))	1.68		
		DIERRE_SPLIT_REI_120:ANTINCENDIO 120:240991 ((0,9)) * ((2,1))	1.89		
		Porta Una Anta:80:257422 ((0,8)) * ((2,1))	1.68		
		DIERRE_SPLIT_REI_120:ANTINCENDIO 90:241701 ((0,9)) * ((2,1))	1.89		
		DIERRE_SPLIT_REI_120:ANTINCENDIO 120:240410 ((0,9)) * ((2,1))	1.89		
		Porta Una Anta:80:256814 ((0,8)) * ((2,1))	1.68		
		DIERRE_SPLIT_REI_120:ANTINCENDIO 120:246765 ((0,9)) * ((2,1))	1.89		
		DIERRE_SPLIT_REI_120:ANTINCENDIO 120:244127 ((0,9)) * ((2,1))	1.89		
		Porta Una Anta:80:257424 ((0,8)) * ((2,1))	1.68		
		DIERRE_SPLIT_REI_120:ANTINCENDIO 120:240679 ((0,9)) * ((2,1))	1.89		
		Porta Una Anta:80:257391 ((0,8)) * ((2,1))	1.68		
		DIERRE_SPLIT_REI_120:ANTINCENDIO 120:244287 ((0,9)) * ((2,1))	1.89		
		DIERRE_SPLIT_REI_120:ANTINCENDIO 80:246350 ((0,8)) * ((2,1))	1.68		
		Porta Una Anta:80:257420 ((0,8)) * ((2,1))	1.68		
		DIERRE_SPLIT_REI_120:ANTINCENDIO 120:240971 ((0,9)) * ((2,1))	1.89		
		DIERRE_SPLIT_REI_120:ANTINCENDIO 120:246505 ((0,9)) * ((2,1))	1.89		
		DIERRE_SPLIT_REI_120:ANTINCENDIO 90:241086 ((0,9)) * ((2,1))	1.89		
		Porta Una Anta:80:257423 ((0,8)) * ((2,1))	1.68		
		DIERRE_SPLIT_REI_120:ANTINCENDIO 120:240494 ((0,9)) * ((2,1))	1.89		
		Totale m²	43.26	15.13	654.52
		Totale demolizione serramenti interni Euro			654.52
		trasporto discarica			
D.TR		facciata in pannelli sandiwch			
A		Muro di base:chiusura esterna:242868 ((18,3)) * ((3,505))	64.23		
17	A.3.3.10.62.A	Totale m²	64.23	80.55	5'173.73
	E.01.200.10	TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI MOVIMENTO TERRA EFFETTUATA CON AUTOCARRI, CON PORTATA SUPERIORE A 50 Q			
18	E.01.200.10.a	per trasporti fino a 10 km			
		Controsoffitto composto:controsoffitto sandwich:257540 ((729,445799999968)) * (0,08)	58.3557		
		Controsoffitto composto:controsoffitto sandwich:720413 ((64,2912)) * (0,08)	5.1433		
		Totale mc	63.4990	6.22	394.96
19	E.01.200.10.a	per trasporti fino a 10 km			
		Muro di base:Sandwich interno:222702 ((18,5765)) * (0,12)	2.2292		
		Muro di base:Sandwich interno:222766 ((24,780349999998)) * (0,12)	2.9736		
		Muro di base:Sandwich interno:243680 ((20,22385)) * (0,12)	2.4269		
		Muro di base:Sandwich interno:222762 ((18,927)) * (0,12)	2.2712		
		Muro di base:Sandwich interno:243585 ((22,716)) * (0,12)	2.7259		
		Muro di base:Sandwich interno:244110 ((18,226)) * (0,12)	2.1871		
		Muro di base:Sandwich interno:222758 ((4,206)) * (0,12)	0.5047		
		Muro di base:Sandwich interno:243517 ((12,2675)) * (0,12)	1.4721		
		Muro di base:Sandwich interno:222782 ((24,780349999998)) * (0,12)	2.9736		
		Muro di base:Sandwich interno:244066 ((4,5565)) * (0,12)	0.5468		
		Muro di base:Sandwich interno:222959 ((20,574349999998)) * (0,12)	2.4689		
		Muro di base:Sandwich interno:222754 ((7,9285)) * (0,12)	0.9514		
		Muro di base:Sandwich interno:222778 ((18,927)) * (0,12)	2.2712		
		Muro di base:Sandwich interno:243416 ((12,2675)) * (0,12)	1.4721		
		Muro di base:Sandwich interno:243981 ((4,206)) * (0,12)	0.5047		
		Muro di base:Sandwich interno:222750 ((3,8555)) * (0,12)	0.4627		
		A RIPORTARE			32'529.82

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			32'529.82
		Muro di base:Sandwich interno:222774 ((3,4385)) * (0,12)	0.4126		
		Muro di base:Sandwich interno:243870 ((7,9285)) * (0,12)	0.9514		
		Muro di base:Sandwich interno:222770 ((4,5565)) * (0,12)	0.5468		
		Muro di base:Sandwich interno:243790 ((18,5765)) * (0,12)	2.2292		
		Muro di base:Sandwich interno:222795 ((19,2775)) * (0,12)	2.3133		
		Muro di base:Sandwich interno:222837 ((3,4385)) * (0,12)	0.4126		
		Muro di base:Sandwich interno:242195 ((11,0093)) * (0,12)	1.3211		
		Muro di base:Sandwich interno:222791 ((25,130849999998)) * (0,12)	3.0157		
		Muro di base:Sandwich interno:222833 ((43,462)) * (0,12)	5.2154		
		Muro di base:Sandwich interno:222829 ((4,5565)) * (0,12)	0.5468		
		Muro di base:Sandwich interno:242743 ((18,5765)) * (0,12)	2.2292		
		Muro di base:Sandwich interno:222825 ((25,130849999998)) * (0,12)	3.0157		
		Muro di base:Sandwich interno:242642 ((3,8555)) * (0,12)	0.4627		
		Muro di base:Sandwich interno:242447 ((18,226)) * (0,12)	2.1871		
		Muro di base:Sandwich interno:222821 ((4,419)) * (0,12)	0.5303		
		Muro di base:Sandwich interno:222803 ((13,6695)) * (0,12)	1.6403		
		Muro di base:Sandwich interno:222817 ((24,437849999998)) * (0,12)	2.9325		
		Muro di base:Sandwich interno:242360 ((7,578)) * (0,12)	0.9094		
		Muro di base:Sandwich interno:222799 ((4,419)) * (0,12)	0.5303		
		Muro di base:Sandwich interno:243122 ((11,5665)) * (0,12)	1.3880		
		Muro di base:Sandwich interno:242284 ((20,58075)) * (0,12)	2.4697		
		Totale mc	63.7022	6.22	396.23
20	E.01.200.10.a	per trasporti fino a 10 km			
		Tetto di base:sandwich tetto 8 cm:1016040:1 ((0,709389235906)) * (0,08)	0.0568		
		Tetto di base:sandwich tetto 8 cm:1015447:1 ((0,709389235906)) * (0,08)	0.0568		
		Tetto di base:sandwich tetto 8 cm:1012809:1 ((0,709389235906)) * (0,08)	0.0568		
		Tetto di base:sandwich tetto 8 cm:1015864:1 ((0,709389235906)) * (0,08)	0.0568		
		Tetto di base:sandwich tetto 8 cm:1015955:1 ((0,709389235906)) * (0,08)	0.0568		
		Tetto di base:sandwich tetto 8 cm:1014918:1 ((0,709389235906)) * (0,08)	0.0568		
		Totale mc	0.3408	6.22	2.12
21	E.01.200.10.a	per trasporti fino a 10 km			
		Pavimento:pavimento galleggiante:261520 0.05 * ((718,688999999973)) * (0,05)	35.9345		
		Totale mc	35.9345	6.22	223.51
	E.01.210.20	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE			
22	e.01.210.20.z	- Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140x250:247379 (0,045) * ((1,4)) * ((2,5))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244966 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245714 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244936 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245086 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:190x250:246905 (0,045) * ((1,9)) * ((2,5))	0.086		
		0,045	0.045		
		0,045	0.045		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244865 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245083 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:276345	0.063		
		A RIPORTARE			33'151.68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			33'151.68
		(0,045) * ((1,4)) * ((0,7))			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245077 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		0,045	0.045		
		0,045	0.045		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245036 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:734433 (0,045) * ((1,4)) * ((0,7))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245073 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245006 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:190x250:247480 (0,045) * ((1,9)) * ((2,5))	0.086		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244976 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245759 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244946 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245567 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:190x250:247181 (0,045) * ((1,9)) * ((2,5))	0.086		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244891 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245084 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:275823 (0,045) * ((1,4)) * ((0,7))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245081 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245074 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245016 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244986 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245868 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:222358 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244956 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245685 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:190x250:247255 (0,045) * ((1,9)) * ((2,5))	0.086		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:733386 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244926 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245085 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245082 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:276335 (0,045) * ((1,4)) * ((0,7))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245076 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245026 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		A RIPORTARE			33'151.68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			33'151.68
		((1,4)) * ((1,4))			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245072 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:244996 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:140X140:245937 (0,045) * ((1,4)) * ((1,4))	0.063		
		Totale t	2.918	18.99	55.41
23	e.01.210.20.z	- Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione Pavimento:pavimento galleggiante:261520 0.05 * ((718,688999999973))	35.934		
		Totale t	35.934	18.99	682.39
		Totale trasporto discarica Euro			6'928.35
		controparete esterna			
	E.04.10.20	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN PROFILATI TUBOLARI DI QUALSIASI SEZIONE DI ACCIAIO CALMATO			
24	E.04.10.20.b	in acciaio S 275			
		Muro di base:controparete esterna:1084460 6 * ((47,266)) * 2	567.1920		
		Muro di base:controparete esterna:1084558 6 * ((17,5529999999999)) * 4	421.2720		
		Muro di base:controparete esterna:1084786 6 * ((47,153)) * 2	565.8360		
		Totale kg	1'554.3000	4.10	6'372.63
25	LP.FAC	Controparete esterna di finitura. Con lastra in fibrocemento colorato			
		Muro di base:controparete esterna:1084460 ((47,266)) * ((3,827))	181.04		
		Muro di base:controparete esterna:1084558 (74,047412757538)	74.05		
		Muro di base:controparete esterna:1084786 ((47,153)) * ((3,827))	180.58		
		Muro di base:controparete esterna:1084794 (55,605682344566)	55.61		
		Totale m²	491.28	71.18	34'969.31
		Totale controparete esterna Euro			41'341.94
		pannelli fotovoltaici e solari			
	EL.100.10.10	MODULI FOTOVOLTAICI A STRUTTURA RIGIDA REALIZZATI CON CELLE DI SILICIO MONO E POLI CRISTALLINO			
26	EL.100.10.10.c	- potenza di picco da Wp 105 a Wp 280 40000	40'000.00		
		Totale Wp	40'000.00	2.38	95'200.00
	EL.100.10.40	INVERTER TRIFASE IN BT PER CONNESSIONE IN RETE CON TRASFORMATORE PER SEPARAZIONE GALVANICA			
27	EL.100.10.40.d	- potenza nominale 40 kWp 1	1.0000		
		Totale cad	1.0000	17'401.79	17'401.79
	IM.110.10.120	IMPIANTO PER L'INTEGRAZIONE SOLARE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E INTEGRAZIONE SUL RISCALDAMENTO			
28	IM.110.10.120.b	- bollitore da 600 l, n. 2 collettori 2,42 x 1,61 m con 21 tubi 1	1.0000		
		Totale cad	1.0000	8'884.55	8'884.55
		Totale pannelli fotovoltaici e solari Euro			121'486.34
		raccolta acqua su copertura			
	E.13.40.100	CONVERSE E SCOSSALINE IN ALLUMINIO MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO LAMIERA)			
29	e.13.40.100.b	in alluminio da 10/10 138	138.0000		
		A RIPORTARE			196'717.76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			196'717.76
		Totale m	138.0000	29.55	4'077.90
30	E.13.40.130	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 81 A 100 MM			
	E.13.40.130.c	in acciaio zincato preverniciato da 6/10			
		32	32.0000		
		Totale m	32.0000	20.53	656.96
		Totale raccolta acqua su copertura Euro controparete interna isolata in cartongesso			4'734.86
	E.05.100.10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA AD ORDITURA METALLICA SINGOLA, RIVESTIMENTO IN LASTRE DI GESSO DELLO SPESSORE TOTALE DI 125 MM.			
31	E.05.100.10.a	con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete			
		Muro di base:finitura interna:731616 (48,256699999999)	48.26		
		Muro di base:finitura interna:731928 (49,342254239894)	49.34		
		Muro di base:finitura interna:731124 (99,408899999999)	99.41		
		Muro di base:finitura interna:731473 (111,045699999999)	111.05		
		Totale m²	308.06	50.93	15'689.50
	E.22.010.010	PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO			
		PARETI E PLACCAGGI A SECCO			
		Pareti divisorie in lastre di cartongesso			
32	E.22.010.010.d	Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite			
		Muro di base:finitura interna:731616 (48,256699999999)	48.257		
		Muro di base:finitura interna:731928 (49,342254239894)	49.342		
		Muro di base:finitura interna:731124 (99,408899999999)	99.409		
		Muro di base:finitura interna:731473 (111,045699999999)	111.046		
		Totale mq	308.054	25.35	7'809.17
		Totale controparete interna isolata in cartongesso Euro pareti divisorie bagno in HPL			23'498.67
	1C.06.570.0010	OPERE COMPIUTE			
		MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI			
		PARETI DIVISORIE SERVIZI IGIENICI			
		Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannel ... isurazione filo pavimento/parete - esterno telaio. Parete:			
		- frontale con porta/e			
		Muro di base:Sandwich interno 5 cm:247565 ((4,095000000001)) * (2,36)	9.68		
		Muro di base:Sandwich interno 5 cm:257416 ((4,095000000001)) * (2,36)	9.68		
		Muro di base:Sandwich interno 5 cm:222865 ((7,1)) * ((2,355))	16.76		
		Totale m²	36.12	216.07	7'804.45
34	1C.06.570.0010.b	- divisorio e/o laterale			
		Muro di base:Sandwich interno 5 cm:257417 (3,0615)	3.06		
		Muro di base:Sandwich interno 5 cm:247794 (3,0615)	3.06		
		Muro di base:Sandwich interno 5 cm:247766 (3,0615)	3.06		
		Muro di base:Sandwich interno 5 cm:247721 (3,0615)	3.06		
		Muro di base:Sandwich interno 5 cm:257419 (3,0615)	3.06		
		Muro di base:Sandwich interno 5 cm:257418 (3,0615)	3.06		
		Totale m²	18.36	154.90	2'843.96
		Totale pareti divisorie bagno in HPL Euro chiusure verticali in pannelli sandiwch			10'648.41
		A RIPORTARE			235'599.70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			235'599.70
		Totale m²			
		Totale m²	64.23		
		Totale m²	64.23	80.55	5'173.73
		Totale chiusure verticali in pannelli sandiwch Euro contosoffitto isolato in cartongesso			5'173.73
	E.16.10.50	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI RIGIDI DI MATERIALE ISOLANTE SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO, COMPRESO MATERIALE DI INCOLLAGGIO OVE PREVISTO, REALIZZATO CON LANA DI LEGNO			
36	E.16.10.50.a	legno mineralizzato 25 mm per contosoffiti			
		Controsoffitto composto:controsoffitto nuovo:735063 (763,838514158435)	763.84		
		Totale m²	763.84	19.37	14'795.58
	LP.CON.01	Fornitura e posa in opera di controsoffitto composto			
		Controsoffitto composto:controsoffitto nuovo:735063 (763,838514158435)	763.84		
		Totale m²	763.84	63.74	48'687.16
		Totale contosoffitto isolato in cartongesso Euro divisori in cartongesso			63'482.74
	E.04.50.50	PICCOLA ORDITURA, FORNITA E POSTA IN OPERA COMPRESA L'INTESTATURA, LA MURATURA DELLE TESTATE E LA CHIODATURA ALLA STRUTTURA SOTTOSTANTE			
38	E.04.50.50.a	in legname di abete			
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731120 (0,009) * ((3,585))	0.0323		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731121 (0,009) * ((6,302015375577))	0.0567		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731119 (0,009) * ((2,598821818828))	0.0234		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731118 (0,009) * ((2,900741464789))	0.0261		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731117 (0,009) * ((2,59931584651))	0.0234		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731116 (0,009) * ((5,885371538042))	0.0530		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731113 (0,009) * ((7,199999999999))	0.0648		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731108 (0,009) * ((3,016999999993))	0.0272		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731095 (0,009) * ((7,069999999993))	0.0636		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731102 (0,009) * ((7,069999999992))	0.0636		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:735853 (0,009) * ((1,775000000001))	0.0160		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731096 (0,009) * ((0,8))	0.0072		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731103 (0,009) * ((5,624999000001))	0.0506		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731114 (0,009) * ((7,070000000007))	0.0636		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731109 (0,009) * ((6,945000000007))	0.0625		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731097 (0,009) * ((1,83))	0.0165		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731104 (0,009) * ((0,794999999999))	0.0072		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731110 (0,009) * ((2,891999999993))	0.0260		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731091 (0,009) * ((2,685))	0.0242		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731105 (0,009) * ((1,925001000001))	0.0173		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731098 (0,009) * ((0,8))	0.0072		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731090 (0,009) * ((5,150000000012))	0.0464		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731111 (0,009) * ((4,362009160773))	0.0393		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731092 (0,009) * ((5,025000000012))	0.0452		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731099 (0,009) * ((5,319999999999))	0.0479		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731106 (0,009) * ((7,069999999993))	0.0636		
		A RIPORTARE			304'256.17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			304'256.17
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731112 (0,009) * ((1,775000000001))	0.0160		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731093 (0,009) * ((0,8))	0.0072		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731100 (0,009) * ((0,8))	0.0072		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731094 (0,009) * ((1,775))	0.0160		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731107 (0,009) * ((7,070000000007))	0.0636		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731101 (0,009) * ((1,774999999999))	0.0160		
		Muro di base:finitura interna:731124 (0,00936) * ((46,5))	0.4371		
		Muro di base:finitura interna:731473 (0,00936) * ((46,5))	0.4371		
		Muro di base:finitura interna:731616 (0,00936) * ((16,7))	0.1570		
		Totale mc	2.1320	1'380.78	2'943.82
	E.05.100.10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA AD ORDITURA METALLICA SINGOLA, RIVESTIMENTO IN LASTRE DI GESSO DELLO SPESSORE TOTALE DI 125 MM.			
39	E.05.100.10.b	con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete			
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731090 (15,663725000038)	15.66		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731100 (2,433200000001)	2.43		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731114 (21,503405000022)	21.50		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731093 (2,4332)	2.43		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731102 (13,974004999977)	13.97		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731109 (21,123217500021)	21.12		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731119 (7,904316561965)	7.90		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731095 (21,503404999978)	21.50		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731116 (17,900357532956)	17.90		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731104 (2,417992499998)	2.42		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731111 (13,26705086249)	13.27		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731121 (16,338907764819)	16.34		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731097 (2,835944999999)	2.84		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731106 (16,054504999978)	16.05		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731099 (16,180779999997)	16.18		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731113 (16,241455999998)	16.24		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:735853 (5,398662500004)	5.40		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731092 (15,283537500038)	15.28		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731108 (6,34753349998)	6.35		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731118 (8,822605165156)	8.82		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731101 (2,668662499996)	2.67		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731094 (2,6686625)	2.67		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731110 (8,79601799998)	8.80		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731103 (17,108434458502)	17.11		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731120 (10,9037775)	10.90		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731096 (2,433200000001)	2.43		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731105 (3,124890541503)	3.12		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731112 (2,569990500004)	2.57		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731098 (2,433200000001)	2.43		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731117 (5,077147147161)	5.08		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731107 (19,321533000021)	19.32		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731091 (5,3377555)	5.34		
		Totale m²	326.04	63.56	20'723.10
		Totale divisori in cartongesso Euro			23'666.92
R.IN T.ED I.IN F	1C.21.100.0010	OPERE COMPIUTE OPERE DA FALEGNAME SERRAMENTI E PERSIANE IN PVC Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di serie. Telaio			327'923.09
		A RIPORTARE			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			327'923.09
40	1C.21.100.0010.a	armato con profilati di acciaio, se.....ntazioni e la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente. Misurazione esterno telaio. Tipo e apertura: - finestre antiribalta ad un battente Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:733581 1 * (1,5)	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:733676 1 * (1,5)	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:733815 1 * (1,5)	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:734647 1 * (1,5)	1.50		
		Totale m²	6.00	270.89	1'625.34
41	1C.21.100.0010.b	- finestre antiribalta a due battenti Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730288 ((1,4)) * ((1,6))	2.24		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730266 ((1,4)) * ((1,6))	2.24		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730277 ((1,4)) * ((1,6))	2.24		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730089 ((1,4)) * ((1,6))	2.24		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730211 ((1,4)) * ((1,6))	2.24		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730222 ((1,4)) * ((1,6))	2.24		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729733 ((1,4)) * ((1,6))	2.24		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729602 ((1,4)) * ((1,6))	2.24		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729780 ((1,4)) * ((1,6))	2.24		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729237 ((1,4)) * ((1,6))	2.24		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729247 ((1,4)) * ((1,6))	2.24		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729046 ((1,4)) * ((1,6))	2.24		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729267 ((1,4)) * ((1,6))	2.24		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:728769 ((1,4)) * ((1,6))	2.24		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:728761 ((1,4)) * ((1,6))	2.24		
		Totale m²	33.60	189.26	6'359.14
42	1C.21.100.0010.d	- porte finestre antiribalta a due battenti Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728046 ((1,4)) * (2,65)	3.71		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:729298 ((1,4)) * (2,65)	3.71		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728753 ((1,4)) * (2,65)	3.71		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728024 ((1,4)) * (2,65)	3.71		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:749541 ((1,4)) * (2,65)	3.71		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728777 ((1,4)) * (2,65)	3.71		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728736 ((1,4)) * (2,65)	3.71		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728057 ((1,4)) * (2,65)	3.71		
		A RIPORTARE			335'907.57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			335'907.57
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728035 ((1,4)) * (2,65)	3.71		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728745 ((1,4)) * (2,65)	3.71		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:727708 ((1,4)) * (2,65)	3.71		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:733491 ((1,4)) * (2,65)	3.71		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:729722 ((1,4)) * (2,65)	3.71		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730233 ((1,4)) * (2,65)	3.71		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:729791 ((1,4)) * (2,65)	3.71		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730244 ((1,4)) * (2,65)	3.71		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:729802 ((1,4)) * (2,65)	3.71		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730255 ((1,4)) * (2,65)	3.71		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730453 ((1,4)) * (2,65)	3.71		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_190X240:730359 ((1,9)) * (2,65)	5.04		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730453 ((1,4)) * (2,65)	3.71		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_190X240:730359 ((1,9)) * (2,65)	5.04		
		Totale m²	84.28	161.45	13'607.01
43	1C.23.050.0010	OPERE COMPIUTE OPERE DA VETRAIO VETRI STAMPATI Vetro stampato nazionale, spessore - 4 mm (±0,5/0,7 mm): - incolore			
	1C.23.050.0010.a	Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730288 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730266 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730277 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730089 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730211 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730222 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729733 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729602 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729780 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729237 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729247 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729046 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729267 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:728769 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		A RIPORTARE			349'514.58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			349'514.58
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:728761 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Totale m²	22.50	29.69	668.03
44	1C.23.050.0010.a	- incolore			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728046 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:729298 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728753 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728024 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:749541 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728777 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728736 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728057 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728035 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728745 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:727708 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:733491 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:729722 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730233 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:729791 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730244 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:729802 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730255 (,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730453 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_190X240:730359 (0,71) * ((1,9)) * (2,65)	3.57		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730453 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_190X240:730359 (0,71) * ((1,9)) * (2,65)	3.57		
		Totale m²	59.74	29.69	1'773.68
45	1C.23.050.0010.a	- incolore			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:733581 (0,65) * ((1,4)) * ((0,7))	0.64		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:733676 (0,65) * ((1,4)) * ((0,7))	0.64		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:733815 (,65) * ((1,4)) * ((0,7))	0.64		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:734647 (,65) * ((1,4)) * ((0,7))	0.64		
		Totale m²	2.56	29.69	76.01
	1C.23.150.0010	OPERE COMPIUTE OPERE DA VETRAIO			
		A RIPORTARE			352'032.30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			352'032.30
46	1C.23.150.0010.a	<p>VETRO BASSO EMISSIVO Vetro basso emissivo di spessore: - sottile 4 mm (± 0,2)</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730288 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730266 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730277 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730089 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730211 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730222 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729733 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729602 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729780 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729237 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729247 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729046 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729267 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:728769 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:728761 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p style="text-align: right;">Totale m²</p>	1.50		
47	1C.23.150.0010.a	<p>- sottile 4 mm (± 0,2)</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728046 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:729298 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728753 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728024 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:749541 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728777 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728736 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728057 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728035 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728745 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:727708 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:733491 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:729722 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730233 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)</p> <p style="text-align: right;">A RIPIPORTARE</p>	2.63		736.88
			22.50	32.75	352'769.18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			352'769.18
		<p>* ((1,4)) * (2,65)</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:729791 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730244 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:729802 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730255 (,71) * ((1,4)) * (2,65)</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730453 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_190X240:730359 (0,71) * ((1,9)) * (2,65)</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730453 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_190X240:730359 (0,71) * ((1,9)) * (2,65)</p> <p style="text-align: right;">Totale m²</p>	2.63		
48	1C.23.150.0010.a	<p>- sottile 4 mm (± 0,2)</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:733581 (0,65) * ((1,4)) * ((0,7))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:733676 (0,65) * ((1,4)) * ((0,7))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:733815 (,65) * ((1,4)) * ((0,7))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:734647 (,65) * ((1,4)) * ((0,7))</p> <p style="text-align: right;">Totale m²</p>	0.64		
	1C.23.190.0010	<p>OPERE COMPIUTE OPERE DA VETRAIO VETRATE ISOLANTI Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in ... saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia</p>			
49	1C.23.190.0010.a	<p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730288 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730266 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730277 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730089 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730211 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730222 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729733 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729602 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729780 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729237 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729247 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729046 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729267 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p> <p>Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:728769 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))</p>	1.50		83.84
			2.56	32.75	1'956.49
		A RIPIPORTARE			354'809.51

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			354'809.51
		* ((1,4)) * ((1,6))			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:728761 (0,67)	1.50		
		* ((1,4)) * ((1,6))			
		Totale m²	22.50	29.44	662.40
50	1C.23.190.0010.a	- vetrata doppia			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728046 (0,71)	2.63		
		* ((1,4)) * (2,65)			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:729298 (0,71)	2.63		
		* ((1,4)) * (2,65)			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728753 (0,71)	2.63		
		* ((1,4)) * (2,65)			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728024 (0,71)	2.63		
		* ((1,4)) * (2,65)			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:749541 (0,71)	2.63		
		* ((1,4)) * (2,65)			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728777 (0,71)	2.63		
		* ((1,4)) * (2,65)			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728736 (0,71)	2.63		
		* ((1,4)) * (2,65)			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728057 (0,71)	2.63		
		* ((1,4)) * (2,65)			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728035 (0,71)	2.63		
		* ((1,4)) * (2,65)			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728745 (0,71)	2.63		
		* ((1,4)) * (2,65)			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:727708 (0,71)	2.63		
		* ((1,4)) * (2,65)			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:733491 (0,71)	2.63		
		* ((1,4)) * (2,65)			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:729722 (0,71)	2.63		
		* ((1,4)) * (2,65)			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730233 (0,71)	2.63		
		* ((1,4)) * (2,65)			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:729791 (0,71)	2.63		
		* ((1,4)) * (2,65)			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730244 (0,71)	2.63		
		* ((1,4)) * (2,65)			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:729802 (0,71)	2.63		
		* ((1,4)) * (2,65)			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730255 (,71) *	2.63		
		((1,4)) * (2,65)			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730453 (0,71)	2.63		
		* ((1,4)) * (2,65)			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_190X240:730359 (0,71)	3.57		
		* ((1,9)) * (2,65)			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730453 (0,71)	2.63		
		* ((1,4)) * (2,65)			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_190X240:730359 (0,71)	3.57		
		* ((1,9)) * (2,65)			
		Totale m²	59.74	29.44	1'758.75
51	1C.23.190.0010.a	- vetrata doppia			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:733581 (0,65) * ((1,4)) * ((0,7))	0.64		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:733676 (0,65) * ((1,4)) * ((0,7))	0.64		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:733815 (,65) * ((1,4)) * ((0,7))	0.64		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:734647 (,65) * ((1,4)) * ((0,7))	0.64		
		Totale m²	2.56	29.44	75.37
	1C.23.190	OPERE COMPIUTE			
		A RIPORTARE			357'306.03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			357'306.03
52	1C.23.190.0020	OPERE DA VETRAIO VETRATE ISOLANTI Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730288 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730266 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730277 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730089 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730211 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730222 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729733 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729602 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729780 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729237 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729247 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729046 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729267 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:728769 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:728761 (0,67) * ((1,4)) * ((1,6))	1.50		
		Totale m²	22.50	6.74	151.65
53	1C.23.190.0020	Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728046 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:729298 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728753 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728024 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:749541 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728777 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728736 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728057 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728035 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:727708 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:733491 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:729722 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730233 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:729791 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730244 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:729802 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730255 (,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_190X240:730359 (0,71) * ((1,9)) * (2,65)	3.57		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730453 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_190X240:730359 (0,71) * ((1,9)) * (2,65)	3.57		
		Totale m²	22.50	6.74	151.65
	1C.23.190	OPERE COMPIUTE			
		A RIPORTARE			357'457.68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			357'457.68
		* ((1,4)) * (2,65)			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730233 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:729791 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730244 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:729802 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730255 (,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730453 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_190X240:730359 (0,71) * ((1,9)) * (2,65)	3.57		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730453 (0,71) * ((1,4)) * (2,65)	2.63		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_190X240:730359 (0,71) * ((1,9)) * (2,65)	3.57		
		Totale m²	59.74	6.74	402.65
54	1C.23.190.0020	Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:733581 (0,65) * ((1,4)) * ((0,7))	0.64		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:733676 (0,65) * ((1,4)) * ((0,7))	0.64		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:733815 (,65) * ((1,4)) * ((0,7))	0.64		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S64-RP1_One-Leaf_INT:140 x 70:734647 (,65) * ((1,4)) * ((0,7))	0.64		
		Totale m²	2.56	6.74	17.25
	A17.03	OPERE IN FERRO E ALLUMINIO			
55	A17.03.006.b	OPERE IN ALLUMINIO			
		Tende alla veneziana composte da lamelle flessibili, prof ... congegni per il sollevamento ed orientamento: per esterno			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730288 ((1,4)) * ((1,6))	2.240		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730266 ((1,4)) * ((1,6))	2.240		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730277 ((1,4)) * ((1,6))	2.240		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730089 ((1,4)) * ((1,6))	2.240		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730211 ((1,4)) * ((1,6))	2.240		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:730222 ((1,4)) * ((1,6))	2.240		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729733 ((1,4)) * ((1,6))	2.240		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729602 ((1,4)) * ((1,6))	2.240		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729780 ((1,4)) * ((1,6))	2.240		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729237 ((1,4)) * ((1,6))	2.240		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729247 ((1,4)) * ((1,6))	2.240		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729046 ((1,4)) * ((1,6))	2.240		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:729267 ((1,4)) * ((1,6))	2.240		
		A RIPORTARE			357'877.58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			357'877.58
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:728769 ((1,4)) * ((1,6))	2.240		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X140:728761 ((1,4)) * ((1,6))	2.240		
		Totale mq	33.600	51.12	1'717.63
56	A17.03.006.b	Tende alla veneziana composte da lamelle flessibili, prof ... congegni per il sollevamento ed orientamento: per esterno			
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728046 ((1,4)) * ((2,8))	3.920		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:729298 ((1,4)) * ((2,8))	3.920		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728753 ((1,4)) * ((2,8))	3.920		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728024 ((1,4)) * ((2,8))	3.920		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:749541 ((1,4)) * ((2,8))	3.920		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728777 ((1,4)) * ((2,8))	3.920		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728736 ((1,4)) * ((2,8))	3.920		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728057 ((1,4)) * ((2,8))	3.920		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728035 ((1,4)) * ((2,8))	3.920		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:728745 ((1,4)) * ((2,8))	3.920		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:727708 ((1,4)) * ((2,8))	3.920		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:733491 ((1,4)) * ((2,8))	3.920		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:729722 ((1,4)) * ((2,8))	3.920		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730233 ((1,4)) * ((2,8))	3.920		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:729791 ((1,4)) * ((2,8))	3.920		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730244 ((1,4)) * ((2,8))	3.920		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:729802 ((1,4)) * ((2,8))	3.920		
		Windows_Opening-Hinge_Strugal_S46_Two-Leaf_INT:N_140X240:730255 ((1,4)) * ((2,8))	3.920		
		Totale mq	70.560	51.12	3'607.03
		Totale infissi esterni in PVC Euro lamiera gregata di supporto per divisori			35'279.15
	R.IN T.ED I.LA M				
	E.04.10.20	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN PROFILATI TUBOLARI DI QUALSIASI SEZIONE DI ACCIAIO CALMATO			
57	E.04.10.20.b	in acciaio S 275			
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731112 (3,71) * ((1,775000000001))	6.5853		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731093 (3,71) * ((0,8))	2.9680		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731120 (3,71) * ((3,585))	13.3004		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731100 (3,71) * ((0,8))	2.9680		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731094 (3,71) * ((1,775))	6.5853		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731107 (3,71) * ((7,070000000007))	26.2297		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731101 (3,71) * ((1,774999999999))	6.5853		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731117 (3,71) * ((2,59931584651))	9.6434		
		A RIPORTARE			363'202.24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			363'202.24
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731113 (3,71) * ((7,199999999999))	26.7120		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731108 (3,71) * ((3,016999999993))	11.1931		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731102 (3,71) * ((7,069999999992))	26.2297		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731096 (3,71) * ((0,8))	2.9680		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731103 (3,71) * ((5,624999000001))	20.8688		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731109 (3,71) * ((6,945000000007))	25.7660		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:735853 (3,71) * ((1,775000000001))	6.5853		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731118 (3,71) * ((2,900741464789))	10.7616		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731097 (3,71) * ((1,83))	6.7893		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731104 (3,71) * ((0,794999999999))	2.9495		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731110 (3,71) * ((2,891999999993))	10.7293		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731091 (3,71) * ((2,685))	9.9614		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731105 (3,71) * ((1,925001000001))	7.1418		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731098 (3,71) * ((0,8))	2.9680		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731090 (3,71) * ((5,150000000012))	19.1065		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731111 (3,71) * ((4,362009160773))	16.1830		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731092 (3,71) * ((5,025000000012))	18.6428		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731119 (3,71) * ((2,598821818828))	9.6415		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731099 (3,71) * ((5,319999999999))	19.7372		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731116 (3,71) * ((5,885371538042))	21.8348		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731106 (3,71) * ((7,069999999993))	26.2297		
		Totale kg	377.8647	4.10	1'549.25
		Totale lamiera gregata di supporto per divisori Euro finestre da tetto e coni per la luce zenitale			1'549.25
R.IN T.ED I.LU C		DEMOLIZIONE DI COPERTURE A LASTRE O SOTTOCOPPO			
58	E.01.130.100 E.01.130.100.b	rimozione di lastre per copertura in lamiera			
		Tetto di base:sandwich tetto 8 cm:1016040:1 ((0,709389235906)) * 4	2.84		
		Tetto di base:sandwich tetto 8 cm:1015447:1 ((0,709389235906)) * 4	2.84		
		Tetto di base:sandwich tetto 8 cm:1012809:1 ((0,709389235906)) * 4	2.84		
		Tetto di base:sandwich tetto 8 cm:1015864:1 ((0,709389235906)) * 4	2.84		
		Tetto di base:sandwich tetto 8 cm:1015955:1 ((0,709389235906)) * 4	2.84		
		Tetto di base:sandwich tetto 8 cm:1014918:1 ((0,709389235906)) * 4	2.84		
		Totale m²	17.04	5.50	93.72
59	E.04.10.20 E.04.10.20.b	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN PROFILATI TUBOLARI DI QUALSIASI SEZIONE DI ACCIAIO CALMATO in acciaio S 275 tubolari 6 * (8,59)	51.5400		
		Totale kg	51.5400	4.10	211.31
60	E.05.100.10 E.05.100.10.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA AD ORDITURA METALLICA SINGOLA, RIVESTIMENTO IN LASTRE DI GESSO DELLO SPESSORE TOTALE DI 125 MM. con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete con i lucernari 6 * (8,87)	53.22		
		Totale m²	53.22	63.56	3'382.66
61	LP.ISO.1	maggiorazione pannello in poliestere espanso con i lucernari 6 * (8,87)	53.22		
		Totale m²	53.22	39.50	2'102.19
62	LP.LUC	Lucernario 90 x 90 cm			
		Tetto di base:sandwich tetto 8 cm:1016040:1	1.0000		
		Tetto di base:sandwich tetto 8 cm:1015447:1	1.0000		
		Tetto di base:sandwich tetto 8 cm:1012809:1	1.0000		
		A RIPORTARE			370'541.37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			370'541.37
		Tetto di base:sandwich tetto 8 cm:1015864:1	1.0000		
		Tetto di base:sandwich tetto 8 cm:1015955:1	1.0000		
		Tetto di base:sandwich tetto 8 cm:1014918:1	1.0000		
		Totale cad	6.0000	1'010.00	6'060.00
		Totale finestre da tetto e coni per la luce zenitale Euro parete mobile divisoria			11'849.88
R.IN T.ED I.MO B		OPERE COMPIUTE			
	1C.20.500.0150	CONTROSOFFITTI - PARETI MOBILI			
		PARETI MOBILI			
		Pareti mobili, spessore 100 mm, formate da pannelli realizzati con doppia pannellatura da 12-18 mm di spessore in truciola....canaline ad U da 50 x 25 mm a soffitto e a pavimento; copriscretti in PVC. In opera, comprese tutte le assistenze murarie.			
63	1C.20.500.0150.a	- pannelli ciechi parete mobile			
		Partition-Folding_Walls-Franz_Nuesing-Z4_K-Premium_Classic:Premium Classic:996878 1 * (20,82)	20.82		
		Totale m²	20.82	99.70	2'075.75
		Totale parete mobile divisoria Euro pavimentazione isolante completa di riscaldamento a pavimento e finitura in PVC			2'075.75
R.IN T.ED I.PA V		PAVIMENTO IN PVC, IN TELI O PIASTRE			
	E.09.70.20 E.09.70.20.a	PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 3100 g/m²			
		Pavimento:nuovo interno MUSP:735954 (50,804999204954)	50.80		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736172 (46,574125000036)	46.57		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:735693 (49,069826723387)	49.07		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736307 (12,864000000032)	12.86		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:737432 (347,350776958061)	347.35		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736557 (9,95411387468)	9.95		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:738357 (5,314983864827)	5.31		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736891 (75,996499999924)	76.00		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736589 (9,769326125295)	9.77		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736702 (21,17477166194)	21.17		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736733 (17,846687500012)	17.85		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736796 (17,846687500024)	17.85		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:735876 (94,666875000168)	94.67		
		Totale m²	759.22	38.93	29'556.43
	E.16.40.10	ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1			
		Spessore 30 mm			
		Pavimento:nuovo interno MUSP:735954 (50,804999204954)	50.80		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736172 (46,574125000036)	46.57		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:735693 (49,069826723387)	49.07		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736307 (12,864000000032)	12.86		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:737432 (347,350776958061)	347.35		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736557 (9,95411387468)	9.95		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:738357 (5,314983864827)	5.31		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736891 (75,996499999924)	76.00		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736589 (9,769326125295)	9.77		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736702 (21,17477166194)	21.17		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736733 (17,846687500012)	17.85		
		A RIPORTARE			408'233.55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			408'233.55
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736796 (17,846687500024)	17.85		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:735876 (94,666875000168)	94.67		
		Totale m²	759.22	12.02	9'125.82
66	E.16.40.10.b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante			
		Pavimento:nuovo interno MUSP:735954 ((50,804999204954)) * 9	457.20		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736172 ((46,574125000036)) * 9	419.13		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:735693 ((49,069826723387)) * 9	441.63		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736307 ((12,864000000032)) * 9	115.74		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:737432 ((347,350776958061)) * 9	3'126.15		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736557 ((9,95411387468)) * 9	89.55		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:738357 ((5,314983864827)) * 9	47.79		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736891 ((75,99649999924)) * 9	684.00		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736589 ((9,769326125295)) * 9	87.93		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736702 ((21,17477166194)) * 9	190.53		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736733 ((17,846687500012)) * 9	160.65		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736796 ((17,846687500024)) * 9	160.65		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:735876 ((94,666875000168)) * 9	852.03		
		Totale m²	6'832.98	2.40	16'399.15
67	LP.PAV.a	sottofondo a secco in pannelli in gesso e lana di legno			
		Pavimento:nuovo interno MUSP:735954 (50,804999204954)	50.80		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736172 (46,574125000036)	46.57		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:735693 (49,069826723387)	49.07		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736307 (12,864000000032)	12.86		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:737432 (347,350776958061)	347.35		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736557 (9,95411387468)	9.95		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:738357 (5,314983864827)	5.31		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736891 (75,99649999924)	76.00		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736589 (9,769326125295)	9.77		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736702 (21,17477166194)	21.17		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736733 (17,846687500012)	17.85		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736796 (17,846687500024)	17.85		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:735876 (94,666875000168)	94.67		
		Totale m²	759.22	29.00	22'017.38
68	LP.PAV.b	riscaldamento a pavimento			
		Pavimento:nuovo interno MUSP:735954 (50,804999204954)	50.80		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736172 (46,574125000036)	46.57		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:735693 (49,069826723387)	49.07		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736307 (12,864000000032)	12.86		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:737432 (347,350776958061)	347.35		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736557 (9,95411387468)	9.95		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:738357 (5,314983864827)	5.31		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736891 (75,99649999924)	76.00		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736589 (9,769326125295)	9.77		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736702 (21,17477166194)	21.17		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736733 (17,846687500012)	17.85		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:736796 (17,846687500024)	17.85		
		Pavimento:nuovo interno MUSP:735876 (94,666875000168)	94.67		
		Totale m²	759.22	39.00	29'609.58
		Totale pavimentazione isolante completa di riscaldamento a pavimento e finitura in PVC Euro			106'708.36
R.IN T.ED I.TI N		porte e infissi interni			485'385.48
		A RIPORTARE			485'385.48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			485'385.48
R					
69	E.18.40.20	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO			
	E.18.40.20.h	REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm			
		Aluprof_MB-78EI_E_Alu_Fire-Rated-Door-Sgl-Outward-Opening_ENG:EI90 120*210:916329 1	1.0000		
		Aluprof_MB-78EI_E_Alu_Fire-Rated-Door-Sgl-Outward-Opening_ENG:EI90 120*210:916440 1	1.0000		
		Aluprof_MB-78EI_E_Alu_Fire-Rated-Door-Sgl-Outward-Opening_ENG:EI90 90*210:916820 1	1.0000		
		Aluprof_MB-78EI_E_Alu_Fire-Rated-Door-Sgl-Outward-Opening_ENG:EI90 120*210:916112 1	1.0000		
		Aluprof_MB-78EI_E_Alu_Fire-Rated-Door-Sgl-Outward-Opening_ENG:EI90 120*210:916185 1	1.0000		
		Aluprof_MB-78EI_E_Alu_Fire-Rated-Door-Sgl-Outward-Opening_ENG:EI90 120*210:916271 1	1.0000		
		Aluprof_MB-78EI_E_Alu_Fire-Rated-Door-Sgl-Outward-Opening_ENG:EI90 120*210:916429 1	1.0000		
		Aluprof_MB-78EI_E_Alu_Fire-Rated-Door-Sgl-Outward-Opening_ENG:EI90 120*210:916956 1	1.0000		
		Totale cad	8.0000	624.24	4'993.92
70	E.18.40.30	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO			
	E.18.40.30.b	REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm			
		Aluprof_MB-78EI_E_Alu_Fire-Rated-Door-Dbl-Outward-Opening_ENG:EI90 (90+30)210 opaca:884311 1	1.0000		
		Aluprof_MB-78EI_E_Alu_Fire-Rated-Door-Dbl-Outward-Opening_ENG:EI90 (90+30)210 opaca:884256 1	1.0000		
		Aluprof_MB-78EI_E_Alu_Fire-Rated-Door-Dbl-Outward-Opening_ENG:EI90 (90+30)210 opaca:884190 1	1.0000		
		Aluprof_MB-78EI_E_Alu_Fire-Rated-Door-Dbl-Outward-Opening_ENG:EI90 (90+30)210 opaca:884377 1	1.0000		
		Totale cad	4.0000	686.30	2'745.20
		Totale porte e infissi interni Euro tinteggiatura in idropittura a tre mani			7'739.12
R.IN T.ED I.TI N					
71	E.21.20.40	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI A TRE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE. SU SUPERFICI INTERNE			
	E.21.20.40.a	Su superfici interne: con idropittura traspirante			
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731090 ((15,663725000038)) * 2	31.32		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731100 ((2,433200000001)) * 2	4.86		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731114 ((21,503405000022)) * 2	43.00		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731093 ((2,4332)) * 2	4.86		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731102 ((13,974004999977)) * 2	27.94		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731109 ((21,123217500021)) * 2	42.24		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731119 ((7,904316561965)) * 2	15.80		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731095 ((21,503404999978)) * 2	43.00		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731116 ((17,900357532956)) * 2	35.80		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731104 ((2,417992499998)) * 2	4.84		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731111 ((13,26705086249)) * 2	26.54		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731121 ((16,338907764819)) * 2	32.68		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731097 ((2,835944999999)) * 2	5.68		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731106 ((16,054504999978)) * 2	32.10		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731099 ((16,180779999977)) * 2	32.36		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731113 ((16,241455999998)) * 2	32.48		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:735853 ((5,398662500004)) * 2	10.80		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731092 ((15,283537500038)) * 2	30.56		
		Totale cad			
		A RIPORTARE			493'124.60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			493'124.60
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731108 ((6,34753349998)) * 2	12.70		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731118 ((8,822605165156)) * 2	17.64		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731101 ((2,668662499996)) * 2	5.34		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731094 ((2,6686625)) * 2	5.34		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731110 ((8,79601799998)) * 2	17.60		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731103 ((17,108434458502)) * 2	34.22		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731120 ((10,9037775)) * 2	21.80		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731096 ((2,433200000001)) * 2	4.86		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731105 ((3,124890541503)) * 2	6.24		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731112 ((2,569990500004)) * 2	5.14		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731098 ((2,433200000001)) * 2	4.86		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731117 ((5,077147147161)) * 2	10.16		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731107 ((19,321533000021)) * 2	38.64		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731091 ((5,3377555)) * 2	10.68		
		Muro di base:finitura interna:731616 (48,256699999999)	48.26		
		Muro di base:finitura interna:731928 (49,342254239894)	49.34		
		Muro di base:finitura interna:731124 (99,408899999999)	99.41		
		Muro di base:finitura interna:731473 (111,045699999999)	111.05		
		Controsoffitto composto:controsoffitto nuovo:735063 (763,838514158435)	763.84		
		Totale m²	1'723.98	6.40	11'033.47
		Totale tinteggiatura in idropittura a tre mani Euro zoccolino in PVC			11'033.47
R.IN T.ED I.ZO C	E.10.80.80 E.10.80.80.b	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GOMMA SUPERFICIE LISCIA altezza 10 cm			
72		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731121 2 * ((6,302015375577))	12.6040		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731101 2 * ((1,774999999999))	3.5500		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731117 2 * ((2,59931584651))	5.1986		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731113 2 * ((7,199999999999))	14.4000		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731108 2 * ((3,016999999993))	6.0340		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731095 2 * ((7,069999999993))	14.1400		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731102 2 * ((7,069999999992))	14.1400		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:735853 2 * ((1,775000000001))	3.5500		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731096 2 * ((0,8))	1.6000		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731103 2 * ((5,624999000001))	11.2500		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731114 2 * ((7,070000000007))	14.1400		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731109 2 * ((6,945000000007))	13.8900		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731118 2 * ((2,900741464789))	5.8014		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731097 2 * ((1,83))	3.6600		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731104 2 * ((0,794999999999))	1.5900		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731110 2 * ((2,891999999993))	5.7840		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731105 2 * ((1,925001000001))	3.8500		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731091 2 * ((2,685))	5.3700		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731098 2 * ((0,8))	1.6000		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731090 2 * ((5,150000000012))	10.3000		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731111 2 * ((4,362009160773))	8.7240		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731092 2 * ((5,025000000012))	10.0500		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731119 2 * ((2,598821818828))	5.1976		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731116 2 * ((5,885371538042))	11.7708		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731099 2 * ((5,319999999999))	10.6400		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731106 2 * ((7,069999999993))	14.1400		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731112 2 * ((1,775000000001))	3.5500		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731093 2 * ((0,8))	1.6000		
		A RIPORTARE			504'158.07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			504'158.07
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731120 2 * ((3,585))	7.1700		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731100 2 * ((0,8))	1.6000		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731107 2 * ((7,070000000007))	14.1400		
		Muro di base:Cartongesso interno 12.5 cm:731094 2 * ((1,775))	3.5500		
		Muro di base:chiusura esterna:730677 (8,421667668265)	8.4217		
		Muro di base:finitura interna:731473 (46,5)	46.5000		
		Muro di base:finitura interna:731124 (46,5)	46.5000		
		Muro di base:finitura interna:731616 (16,7)	16.7000		
		Totale m	362.7061	9.96	3'612.55
		Totale zoccolino in PVC Euro			3'612.55
R.IN T.IM P.EL E	73 PP.IMP.ELE	impianto elettrico			
		88468,4	88'468.4000		
		Totale cad	88'468.4000	1.00	88'468.40
		Totale impianto elettrico Euro			88'468.40
R.IN T.IM P.ME C	74 PP.IMP.MEC	impianto meccanico			
		145715,44	145'715.4400		
		Totale cad	145'715.4400	1.00	145'715.44
		Totale impianto meccanico Euro			145'715.44
R.IN T.IM P.SP E	75 PP.IMP.SPE	impianto speciale			
		28224,66	28'224.6600		
		Totale cad	28'224.6600	1.00	28'224.66
		Totale impianto speciale Euro			28'224.66
R.IN T.M OB	76 LP	Mobilio scolastico interno			
		1	1.00		
		Totale Cadauno	1.00	100'000.00	100'000.00
		Totale mobilio interno scolastico Euro			100'000.00
		Importo Lavori Euro			870'179.12

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
D.EST.PAV - demolizione pavimentazione in clacestruzzo esterno	1'699.67	
D.EST.RAC - demolizione pluviali	315.20	
D.INT.CHI - demolizione delle chiusure in sandwich	3'582.91	
D.INT.CON - demolizione controsoffitto in sandiwch	4'365.57	
D.INT.DIV - demolizione dei divisori in sandwich	4'634.93	
D.INT.FIN - demolizioni infissi esterni	2'563.92	
D.INT.IMP - demolizioni impianti idraulico ed elettrico	1'228.74	
D.INT.PAV - demolizione pavimentazione flottante interna	7'915.67	
D.INT.POR - demolizione serramenti interni	654.52	
D.TRA - trasporto discarica	6'928.35	
R.EST.FAC - controparete esterna	41'341.94	
R.EST.IMP - pannelli fotovoltaici e solari	121'486.34	
R.EST.SCA - raccolta acqua su copertura	4'734.86	
R.INT.EDI.AGG - controparete interna isolata in cartongesso	23'498.67	
R.INT.EDI.BAG - pareti divisorie bagno in HPL	10'648.41	
R.INT.EDI.CHI - chiusure verticali in pannelli sandiwch	5'173.73	
R.INT.EDI.CON - contosoffitto isolato in cartongesso	63'482.74	
R.INT.EDI.DIV - divisori in cartongesso	23'666.92	
R.INT.EDI.INF - infissi esterni in PVC	35'279.15	
R.INT.EDI.LAM - lamiera gregata di supporto per divisori	1'549.25	
R.INT.EDI.LUC - finestre da tetto e coni per la luce zenitale	11'849.88	
R.INT.EDI.MOB - parete mobile divisoria	2'075.75	
R.INT.EDI.PAV - pavimentazione isolante completa di riscaldamento a pavimento e finitura in PVC	106'708.36	
R.INT.EDI.POR - porte e infissi interni	7'739.12	
R.INT.EDI.TIN - tinteggiatura in idropittura a tre mani	11'033.47	
R.INT.EDI.ZOC - zoccolino in PVC	3'612.55	
R.INT.IMP.ELE - impianto elettrico	88'468.40	
R.INT.IMP.MEC - impianto meccanico	145'715.44	
R.INT.IMP.SPE - impianto speciale	28'224.66	
R.INT.MOB - mobilio interno scolastico	100'000.00	
IMPORTO LAVORI Euro		870'179.12
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		870'179.12